

No piove pu zo en la cesa nova



Il tetto della chiesa durante le fasi delle lavorazioni

Nell'autunno 2014 partiva il cantiere del progetto di ristrutturazione per la copertura della nostra chiesa, del quale annunciavamo conclusione nel 2015.

A che punto siamo oggi?

Mancano solo le rifiniture, che sono state lasciate da completare – per ovvi motivi – dopo l'installazione dei pannelli solari, ed è per questo che vediamo ancora le impalcature di risalita sul tetto.

Il ritardo rispetto alla prima previsione di fine lavori è stato indotto da fermi per iniziale maltempo, per collimare le nostre esigenze di sicurezza nella fruizione degli spazi con attività oratoriali e liturgiche, per riparare difetti riscontrati in corso d'opera, per sincronizzare la scadenza del pagamento di fatture con la liquidazione delle rate di contributo.

Tali variazioni di calendario e di impegni lavorativi sono state comunque gestite dalla direzione lavori – grazie anche ad una stretta vigilanza sul cantiere – in modo da massimizzare la qualità e la completezza delle riparazioni, pur senza sfiorare il limite di spesa inizialmente previsto ed ammesso a copertura da contributo provinciale e comunale.

Oltre alla già acquisita sicurezza che “no piove pu zo en la cesa nova” prevediamo di ottenere il contributo del sole per usare energia pulita.

A fine lavori daremo informativa dettagliata sullo svolgimento dell'intero progetto di ristrutturazione.

il CAE
(Consiglio affari economici)